PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!

Agente promotor /	Município de Catanduvas
Empreendimento	REFORMA 2ª ETAPA CLUBE SHARUC
Logradouro	Rua Nereu Ramos

Item	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Total
		%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00	2.893,22	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.893,22
1.2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	100,00	16.712,39	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		16.712,39
1.3	PAVIMENTAÇÕES	50,00	69.333,52	20,00	27.733,41	30,00	41.600,11	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		138.667,04
1.4	FECHAMENTO	0,00		50,00	25.360,35	50,00	25.360,36	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50.720,71
1.5	REVESTIMENTOS	0,00		0,00		70,00	42.608,71	30,00	18.260,87	0,00		0,00		0,00		0,00		60.869,58
1.6	FORRO	0,00		100,00	68.806,10	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		68.806,10
1.7	PINTURA INTERNA	0,00		0,00		0,00		50,00	13.421,22	50,00	13.421,23	0,00		0,00		0,00		26.842,45
1.8	ESQUADRIAS	0,00		0,00		0,00		50,00	32.387,88	50,00	32.387,89	0,00		0,00		0,00		64.775,77
1.9	CANCHA DE BOLÃO	0,00		0,00		20,00	78.260,31	30,00	117.390,47	50,00	195.650,79	0,00		0,00		0,00		391.301,57
1.10	TOLDO	100,00	4.592,98	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.592,98
1.11	LOUÇAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS SANITÁRIOS	0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	28.636,81	0,00		0,00		0,00		28.636,81
1.12	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	0,00		25,00	3.844,56	25,00	3.844,58	25,00	3.844,58	25,00	3.844,58	0,00		0,00		0,00		15.378,30
1.13	VENTILAÇÃO FORÇADA	0,00		0,00		100,00	2.382,23	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.382,23
1.14	INSTALACÕES ELÉTRICAS	20,00	13.484,55	20,00	13.484,53	20,00	13.484,53	20,00	13.484,53	20,00	13.484,53	0,00		0,00		0,00		67.422,67
1.15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	20,00	2.267,06	20,00	2.267,04	20,00	2.267,04	20,00	2.267,04	20,00	2.267,04	0,00		0,00		0,00		11.335,22
1.16	INSTALACOES HIDRAULICAS	20,00	676,33	20,00	676,34	20,00	676,34	20,00	676,34	20,00	676,34	0,00		0,00		0,00		3.381,69
1.17	PASSEIO PÚBLICO	0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	39.671,43	0,00		0,00		0,00		39.671,43
1.18	LIMPEZA FINAL	0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	1.840,82	0,00		0,00		0,00		1.840,82
TOT. (%)			11,04		14,27		21,13		20,25		33,31							100,00
Recurso																		
C. Fin.			109.960,05		142.172,33		210.484,21		201.732,93		331.881,46							996.230,98
C. Fis.																		
TOT. (R$)			109.960,05		142.172,33		210.484,21		201.732,93		331.881,46							996.230,98

Data 2026-03-03

Assinatura

Assinado digitalmente por ANDRE BRITO DOTTI:09006284998
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=83729848000183, OU=certificado digital, CN=ANDRE BRITO DOTTI:09006284998
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2026.03.03 10:27:14-03'00'

ANDRÉ BRITO DOTTI

Engenheiro(a) Civil

CREA 162237-5

ART: 10369398-8